求是村

老旧小区改造：深度调研与行动计划

研究日期：2026-10-10。对象为杭州市西湖区灵隐街道浙大求是社区内、浙江大学玉泉校区旁的求是村住宅区。本次为公开资料研究与现有工作台核查，尚未入户、检测或取得完整工程档案。文中“研究判断”“建议”“时间安排”均为本次提出的方案，不是已批准工程或已发生结果。

1. 当前决策：补齐实施证据，先做后评估与补覆盖

求是村最值得推进的主线是“已有改造的运行后评估—未覆盖对象专项核查—连续适老路径试点—必要的跨系统分期改造”。 将整个小区视为一张等待重新开发的空白图，会忽略已经安装的电梯、供水改造安排、既有服务设施和居民协商积累。

当前总体行动状态为**先补充关键资料再判断。**尚未取得完整楼幢和产权清册、关键工程验收移交、现行维护合同、资金落实及专业规则确认。可以立即组织资料核验和居民需求调查；不能凭本报告确定全小区施工范围、工程安全或补助到账金额。

我的建议有明确的执行顺序：

1. **先核已有设施的运行与责任。** 以逐梯、逐幢、逐条服务路径为单位，整理“装了什么、运行怎样、谁接管、谁付维护费”。同步辨认未覆盖的住户，减少重复改造。

2. **留博楼单列供水技术子题。** 查清其当年排除原因是否已另有解决方案，不能把其他四幢的设计直接套用。

3. **把下楼便利延伸为到达服务的连续路径。** 已装电梯不等于行动不便居民能顺利到达出入口、邻里中心或照护接送点。

4. **逐单元跟进新增加梯。** 以当前工程阶段和高低楼层具体影响为依据，不用全社区“支持率”替代某单元的实际协商。

5. **综合工程按接口分期。** 只有发现多个系统必须共同施工的问题，才将管网、供电、消防和通行组织为同一工程包。

2. 求是村已经经历什么：阶段不能混在一起

时点与对象	核到的公开记录	对当前研究的用途
历史住宅与物业治理	浙大后勤历史稿记求是村始建于20世纪50年代，存在不同年代住宅，并记载1997—1998年的管理改革。H01	逐幢分类。不能认定所有楼栋同龄、同产权、同技术条件。
2018年加梯试点	官方年鉴记录社区协调费用、管线迁移及通行细节；2019年报道明确20幢3单元电梯于2018年5月投用。H02H03	作为已建设施后评估样本；当年的好评不能替代现在的检验与维护记录。
2021年“美好家园”	西湖区进展通报将求是村列为当轮提升整改任务已完成对象。H04	回读该轮实际清单。不是后来所有工程的总体验收证明。
2023年充电与物业	通讯稿记累计设置电瓶车充电桩75个等设施。H05	核当前位置、可用性、配电、收费及管理，不能把历史安装数量当现时服务能力。
2023年二次供水	拟改29、30、31、48幢共252户；留博楼因当时泵房位置问题未纳入。报道时仍在设计、公示与进场准备阶段。H06	四幢追踪合同、施工、验收、接管；留博楼单列。252户只属于该报道中的工程范围。
2023年电梯托管	浙江日报报道社区已有47部电梯，并协商形成物业托管机制。H08	取得逐梯现行合同。报道中的托管费变化不能作为2026现价或全成本。
2024年75幢1单元	街道正式目录和征求公告记该单元加梯决策计划；意见征集期为9月18日至10月18日。H09H10	继续找最终决定、审批、施工和投用记录。目录计划完成时间不是竣工日期。
2025年邻里中心	10月28日西湖报报道中心已揭牌启用，包含康养、文化及家庭服务空间。H11	先评估开放、使用和可达性，不默认再建同类服务中心。
2026年8月加梯	报道记社区累计成功加梯54台，当年1台落地、2台审批、3台协调，并提到7幢某单元。H12	区分已建、审批、协调三个队列；申请逐台清册，不能直接计算全小区覆盖率。

这些记录表明，求是村已有持续改善和协调基础。**真正需要建立的是一张贯通建设、使用、责任和缺口的现况图。** 54台、252户、75个充电桩分属不同对象、时间和计数单位，不相加、不互作分母。浙大求是社区的统计也不能自动等同于求是村住宅宗地。

另有2023年11月施工进场对接的转载线索，但原始发布页和具体包件关系尚未完整核实，保留为调查线索，不据此确认四幢已施工或竣工。H07

3. 六维具体判断：每维都落到一项举措

维度	求是村目前的研究判断	最先要取得的资料
居民需求	加梯协商和康养设施提供了需求线索，但2026分楼栋、楼层和住户类型的需求基线未取得。	按实际使用者和权利主体分别登记的问卷、陪访、异议与照护需求。
公共服务	已有邻里中心；主要研究到达与持续服务条件，以及不便外出的居民是否被覆盖。	地址和入口、楼层通达、时段、费用、实际利用、服务对象及人员安排。
居住工程	现存加梯、二供及充电设施需要分系统核查；留博楼不能沿用普通四幢方案。	逐设施图纸、检验检测、改造前后档案、运行工单和技术排除意见。
实施协同	“求是有约”、社区、物业与业委会有历史协同记录；当前权责与每项决策程序仍需逐项明确。	现任履职资料、物业合同、产权类别、单元议题、异议及设计回应。
长效维护	物业托管是可继续核查的机制，关键在实际合同是否覆盖每台设施及交接、救援和大修。	使用管理主体、托管与维保边界、故障闭合记录、保险及退出交接安排。
资金交付	先区分建设、运行、大修与居民负担；有政策不等于本项目已获得资金。	原始工程量报价、分项资金资格、已落实证明、相关业主列支范围与年度维护账。

本轮不填六维数值分数。公开报道足以形成调查方向，不能代替逐维专业确认。**资料覆盖、方案适配和行动状态分别记录**，避免用一张雷达图掩盖产权或工程条件未明的问题。

4. 八个关键问题，决定方案是否有针对性

4.1 已经加梯的楼栋，居民是否真的能连续出行？

选择20幢3单元作为历史样本，再从其他已加梯楼栋、正在协调单元和仍未覆盖单元各选样本。具体样本以现场清册为准。陪访路线从户门开始，经过电梯停靠层、楼道、室外道路、出入口，再到邻里中心和照护接送点。

记录半层台阶、轮椅转弯、坡面、夜间照明、湿滑、临停遮挡、停运及搬运辅助需求。优先回答“哪一段路、哪些居民、什么时段用不了”，再比较扶手、照明、路面、防滑、组织管理或工程调整。加梯数量不是连续无障碍水平。

4.2 留博楼的供水问题，是否需要不同的工程路径？

已知信息仅为2023该批次因泵房位置未纳入。H06 先取得当年外审意见、所引规范原件、当前泵房和管网图、供水与消防边界、产权及后续处理文件。

可供专业单位研究的备选包括：独立设置或调整设备空间、与可用供水系统衔接、重新组织加压与计量。它们是**待勘察的方案类别**，不是已经可行的设计。比较表至少包含空间、噪声振动、检修、供水可靠性、消防接口、土地和共有部位权利及成本。不能仅凭新闻认定水质不合格或某方案永远不可实施。

4.3 2023四幢供水改造，究竟完成到了哪一步？

按29、30、31、48幢分别建立阶段链：方案—合同—开工—变更—竣工—验收—移交—运行。取得竣工和接管后，才评价高低楼层、峰谷时段压力、停水、漏水、计量及维修响应。水质结论由合格检测原件支撑，设计新闻不作检测结果。

4.4 新增加梯如何兼顾低层与高层?

以75幢1单元、2026审批和协调项目为入口，先核真实阶段和具体单元。高层的出行收益、低层的采光噪声与通行影响、建设分摊、日常费用、施工期间安排逐项对应，不能只收集受益者支持。

居民访谈与法定业主决策分开。租户和照护者的实际需求应进入方案研究；相应的权利决定仍需按该事项适用规则由有权主体办理。已经有高龄出行需求，也不能替代权属、工程和决策程序。

4.5 邻里中心“建好了”，哪些人仍用不上?

既有中心提供了调整服务的基础。H11 查开放时段、入口和楼层通达、真实服务频率、费用及使用人群，重点关注失能或行动受限老人、照护家庭、租住者和不能在工作日白天到场的人。

如果问题是到达路径、时段或服务资格，就比较路线改善、预约时段、配送或照护接驳；如果确有容量和空间缺口，才进一步研究增建。报道中的机器人功能不作为可靠性或医疗效果证明，也不自动成为新增设备采购理由。

4.6 停车、充电、消防与老人通行如何共用有限空间?

先做分时段点位图，记录人行、非机动车停放与充电、照护短停、消防通行和地下管线接口。历史充电桩数量只是核查起点。H05 不能用新增车位抵消被堵的人行路径或消防问题。

优先评估可逆的管理安排，再进入设施调整；工程备选须经对应专业复核。没有管线和配电资料，不先承诺挖路、新建充电设施或改变消防通行。

4.7 学校、物业、业主和市政分别负责什么?

求是村具有大学家属区历史，但现在每幢的产权和委托管理关系仍需查册。H01 学校相关部门只对实际校产或明确委托事项确认接口；校园设施、通道和土地不能默认对居民开放或可施工。

每项工程写清资产所有者、实际使用者、决策主体、施工组织者、验收人、接收维护者及资金承担者。机构名称出现于旧报道，不等于它仍是当前合同方。

4.8 当项目负责人、业委会或物业更替，谁继续维护?

对托管电梯、供水设施和邻里服务分别建立交接清单：图纸与检验、故障历史、资产及账户、联系人、服务约定、保修、大修与合同退出。维修资金353号办法已于2026年1月1日施行，其中涉及维修资金使用档案交接等要求。M6

因此维护计划要从设计阶段开始，不能竣工后才寻找接收方。将居民异议、未完成事项和付款责任一同交接，可防止新任人员只收到一份“工程已完成”的照片册。

5. 三个方案的比较与取舍

A：设施后评估、覆盖缺口与维护责任核查——当前优先

范围为逐梯、四幢二供、留博楼、现有公共服务及重点通行路径。主要工作是档案核验、陪访和责任整理；合规的技术检测由对应单位安排。

价值： 利用已经投入的设施，识别未覆盖人群和重复改造；为下一阶段提供真实基线。

代价与局限： 档案可能分散，短期没有大体量可见工程；资料缺失必须保留，不以推测补成合格。

交付： 设施—住户覆盖—问题—责任—资金矩阵，状态分层底图，明确的专项检测和档案请求清单。

B：连续适老路径与公共安全、小范围改善试点——A之后推进

从A识别的实际路线断点选择试点，不预先承诺某栋必须加梯或某处必须增建。比较小型工程、服务调整及可逆管理措施，将高层出行和低层公共空间改善联系起来。

价值： 居民能感知的问题更具体，便于观察并决定是否扩展；维护范围清楚。

代价与局限： 停车、采光、噪声和施工占用可能引发冲突；试点不能只采集高层受益群体意见。

进入条件： 试点对象、实际使用需求、技术适用、产权接口、维护接收及必要决策程序清楚。消防冲突、无法消除的相邻影响或没有接收维护方时，调整该设计，不用满意度抵消。

C：跨楼栋、跨系统的综合分期改造——保留为后续研究方案

仅当A/B证实问题需要统一组织时，联动雨污、供电、消防、二供与路面等系统，减少重复开挖。留博楼、不同产权和不同加梯阶段仍各自设子包。

价值： 解决孤立修补难以处理的接口问题，统一施工扰动与长期责任。

代价与局限： 协调和资金依赖最多；缺少管线、产权、造价或政府计划原件时只能保留研究备选。

进入条件： 完整改造清单、专业核查、决策与资金接口逐项有依据；同时列出“不改的设施及理由”，防止综合改造名义下重复投入。

6. 30天启动计划：以交付物控制进度

下面是**工作开始后的建议节奏**，不是已经约定的工期或街道承诺。人员、资料许可和专业单位可用性会改变安排。

阶段	负责人接口与工作	到阶段末必须拿到什么
第1—3天：对齐对象	社区协调，物业与业委会/物管会提供档案，学校就实际校产参与。列明哪些资料由谁持有。	一份日期明确的楼幢—单元—产权—管理区域清册；缺失项有持有人与申请路径。
第4—10天：档案与现场	分别核20幢历史样本、75幢阶段、四幢二供和留博楼；居民分组访谈，记录连续路径。	工程阶段表、设施和路线问题图、分群需求及异议表；未经许可不进入机房或操作设备。
第11—17天：专业核查	供水、加梯、消防与无障碍分别由相应专业人员复核；核当前合同和资金资格。	技术问题—适用条件—备选措施表；当前合同与资金状态有原件，缺项继续单列。
第18—24天：形成备选	社区组织议题沟通，设计人员回应低层/高层等差异，物业提出维护要求。	A/B/C范围对比；每个变化说明影响谁、减少什么、增加什么责任和费用。
第25—30天：决定下一阶段	有权主体与专业人员核查进入条件，确认资料齐备的试点及待查子题。	研究决策纪要、试点任务书或进一步核查清单、资料版本和责任交接清单。

第一周优先请求六组材料：逐梯使用及维保资料；二供四幢工程档案；留博楼排除与后续技术文件；75幢1单元最终决定及工程阶段；邻里中心运营与通达资料；产权、物业和资金账的合法可用汇总。先取得材料再确定访谈和检测重点，可避免泛泛调研。

7. 资金模板：缺口和假设分别列示

为每项措施保存工程量、单位、单价来源和日期、检测/设计/迁改费用、预备费口径、停用与过渡安排、接收维护方。报价尚未取得时留空，不拿其他小区金额按面积直接缩放。

建设投入 = 经核实工程量×对应单价 + 有依据的专业及迁改费用 + 明示预备安排。

未落实缺口 = 建设投入 - 已落实财政支持 - 已确认产权人出资 - 依法可使用且已确认的共有资金 - 已确认居民自筹。申请中的补助另列，不计作已落实资金。

维护责任至少分运行电费、维保、检验、保险、故障与大修安排；长期使用年限和更新周期由专业依据确定。施工少做一项，必须同时说明哪些居民受益减少、维护责任如何改变。

2023托管报道中的300元/台/月，仅是当时报道的托管费用，不能认定等于全部电梯年运行成本或现在报价。H08 若拿到现行合同，应逐项核服务边界、检验、故障配件、大修、欠费与退出，避免低月费掩盖未列项目。

市级2025—2027加梯补助办法的期限涵盖研究时点，但求是村每个单元的产权、楼层、验收、申报及非单一产权等条件须分别核实。M3 本轮查到西湖区起草征求稿及反馈，尚未取得最终区级细则；不能把“无反馈”当成正式印发，也不能把没找到解读成未发布。M7M8 维修资金使用按现行353号及实际列支范围研究，不沿用已废止的209号规则。M6

新增加梯、既有电梯更新和设施维护是不同事项。2018投用的加装电梯不能仅因属于老小区就套用老旧电梯更新补助；需要核设备类型、年限及相应项目条件。

8. 如何判断研究和试点确实改善了生活

评价以设施和住户的实际使用为单位。建议记录：故障与停运时长、维修响应及闭合、路径断点、老人和照护出行困难、供水压力和停水工单、服务时段与利用、异议处理、资金和档案交接完整性。工程安全、水质等由相应检测资料报告，不由用户满意度替代。

每个指标先写单位、分母、时间窗、采集方式、来源与缺失。没有现状分母时不报“覆盖率提升”；不同季节、人群或时段不能直接做前后改善比较。先保存实施前基线，再用相同口径复查；有条件时另选可比较对象，但不把非随机对照当严格因果证据。

对试点分别回答：谁的通行更顺畅？谁承担了新的费用或不利影响？故障和维护有没有变化？服务是否持续？哪些原先承诺尚未达成？这些比“又新增几台设备”更接近本项目的目标。

9. 信息沉淀：让下一个项目能用，但不能误用

资料按“项目—楼幢/单元—设施/举措—证据版本—决策—实施—结果”关联。加梯、供水、连续通行、服务运行及维护交接分别成卡。每卡保留背景、条件、备选、提议、实际决定、依据、实施、结果、适用边界和逐字段出处。

2023二供记录只能支持当时拟改及排除线索；2024征求稿只能记录决策阶段；2025启用报道可记录报道的启用及功能描述，不能补写全年运行效果。2026加梯记录中的社区数量与单元阶段分开存。

本次新增公开原文复用工作台现有 `intelligence intake → attach`，不新建求是村副本，不自动生成工程确认事实，也不批准规则或训练用途。完整报告作为AI研究草稿供用户复核；历史案例条件未经专业核验前仍为草稿/线索。

研究输出分为：引用可追溯的公开发现、当前方案的分析建议、向实际责任主体核实的任务。它们不能互相替代。下一次拿到验收、合同或现场资料，应更新受影响子题，保留旧版本。

10. 来源与定位

以下截至2026-10-10完成公开核查。媒体记述保留报道年份；政策的项目适用性仍需由有权主体核实。全文抓取与哈希保存在本地研究卷，未将居民隐私资料或原始网页批量发布。

- H01：浙大后勤历史档案，2007-01-17，物业创业历史段，说明年代与治理背景。

- H02：西湖年鉴2019官方PDF，PDF第575页、印刷页265，加梯试点条目；事件期为2018，文件制作时间不作出版日。

- H03：20幢3单元加梯专题，2019-11-01，2018投用及管线协同段。

- H04：西湖区民生实事进展，2021-07-06，美好家园进度栏。

- H05：红色物业通讯稿，2023-02-17，历史充电设施及协同段。

- H06：二次供水改造，2023-08-18，范围、留博楼排除及拟进场段。

- H07：二供进场对接转载线索，2023-11-16，来源署西湖区五水共治，原始发布页尚未核齐。

- H08：浙江日报托管报道，2023-12-28，47部电梯、托管协商及当时费用；杭州网为同一报道转载，不作独立印证。

- H09：灵隐街道重大决策目录，2024-09-14，第1行75幢1单元。

- H10：75幢1单元征求公告，2024-09-18，征集期限与附件列表；最终工程结果另查。

- H11：西湖报邻里中心启用，2025-10-28，首段及功能场景段。

- H12：社区加梯进展，2026-08-29，7幢案例、累计与当年阶段统计段。

- M3：市级加梯补助办法2025—2027，杭房局〔2024〕94号，有效期限及产权/维护资金等规定。

- M6：维修资金管理办法，第353号令，成文2025-11-14、发布11-25、施行2026-01-01，列支与交接条款。

- M7：西湖区加梯补助征求稿，2025-03-10，正文与起草说明，正式文本另查。

- M8：该轮征求意见反馈，2025-03-21，反馈结果，不代替最终文件。

方法采用改造历史的纵向追踪与当前举措的横向比较，借鉴本地hv-analysis研究Skill，具体判断依据求是村材料形成，没有按其他小区规模复制资金或人口。